



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANGELO SCARPETTA, LUIZ SPECHT, MARTINH	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANGELO SCARPETTA, LUIZ SPECHT, MARTINH
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
1.	RUA ANGELO SCARPETTA	204.184,58	% Período:	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%								
2.	RUA LUIZ SPECHT	166.138,90	% Período:	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%								
3.	RUA MARTINHO LUTERO	1.531.434,51	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
4.	RUA ZENITA BATISTA BUSSATO	143.666,25	% Período:			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%						
5.	RUA CARLOS GOMES	95.169,15	% Período:			20,00%	40,00%	20,00%	20,00%						
6.	RUA GUILHERME SANTINI	54.363,57	% Período:				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%					
Total: R\$ 2.194.956,96				%:	3,37%	20,70%	19,50%	22,18%	17,12%	16,63%	0,50%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	74.064,70	454.416,29	428.118,68	486.758,47	375.799,41	364.926,70	10.872,71				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	74.064,70	454.416,29	428.118,68	486.758,47	375.799,41	364.926,70	10.872,71				
				%:	3,37%	24,08%	43,58%	65,76%	82,88%	99,50%	100,00%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	74.064,70	528.480,99	956.599,67	1.443.358,14	1.819.157,55	2.184.084,25	2.194.956,96				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	74.064,70	528.480,99	956.599,67	1.443.358,14	1.819.157,55	2.184.084,25	2.194.956,96				

JOAÇABA-SC

Local

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Max Mooshammer

CREA/CAU: 139.164-0

ART/RRT: 8755140-2