

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: JOACABA

Engenheiro: MICHEL ALBERTI

Data: 02/03/2017

CREA: 080.032-6

BDI: 26,00 %

Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ PARTE DA RUA CELSO BRAZ DE CARLI

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS	2.591,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,64	100,00
PAVIMENTAÇÃO	19.621,56	9,83	38.000,00	19,04	38.000,00	19,04	38.000,00	19,04	38.000,00	19,04	0,00	14,03	171.621,56	100,00
DRENAGEM PLUVIAL	31.865,62	76,11	10.000,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.865,62	100,00
MEIO FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.104,70	50,26	10.000,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,70	100,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,12	100,00	0,00	0,00	5.143,12	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,16	100,00	4.313,16	100,00
TOTAL (R\$)	54.078,82		48.000,00		48.104,70		48.000,00		43.143,12		4.313,16		245.639,80	