

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município: JOACABA

Engenheiro: MICHEL ALBERTI

Data: 02/03/2017

CREA: 080.032-6

BDI: 26,00 %

Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍEDOS DA RUA LUIZ ZAMPIERI

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS	2.591,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,64	100,00
PAVIMENTAÇÃO SOBRE	20.000,00	8,57	50.000,00	21,44	50.000,00	21,44	50.000,00	21,44	50.000,00	21,44	13.242,03	5,68	233.242,03	100,00
PAVIMENTAÇÃO SOBRE	9.410,37	15,84	15.000,00	25,25	20.000,00	33,66	15.000,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.410,37	100,00
DRENAGEM PLUVIAL	38.000,00	57,73	15.000,00	22,79	12.829,09	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.829,09	100,00
ESTRUTURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,83	100,00	7.392,83	100,00
MEIO FIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	100,00	2.611,00	100,00
SINALIZAÇÃO VERTICAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,69	100,00	9.538,69	100,00
PASSEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,65	100,00	13.759,65	100,00
TOTAL (R\$)	70.002,01		80.000,00		82.829,09		65.000,00		50.000,00		46.544,20		394.375,30	